

Wärmeverbund KVA und Holz

Checkliste zur Inbetriebnahme der Kompaktstation ≤ 80 kW

Objekt:

Materialspezifikation gemäss «Techn. Bedingungen Kompaktstation» von ewz Energielösungen (Technische Bedingungen vorhanden und geprüft)

Material: Stahlqualitäten (Rohre, Bogen usw.), Schrauben, Muttern, Dichtungen, Armaturen usw. Ja Nein

Wärmeübergabestation-Kompaktanlagen ≤ 80 kW, Druckprobeprotokoll beim zuständigen Projektleiter von ewz Energielösungen (Wasserdruckprobe 32,5 bar)

Ja Nein

Elektroanschlüsse gemäss Vorgaben ewz Energielösungen vorhanden und montierte Steckdose von ewz Energielösungen angeschlossen (Wärmezählung)

230-V-Anschluss (Kabel TT $3 \times 1,5$ mm²) auf Steckdose nach NIV installiert und überwacht, elektrische Prüfung durchgeführt (Erstprüfung). Separate Vorsicherung (LS und separater FI oder FI/LS) in Sicherungsverteiler eingebaut mit Plombierhaube von Hager U841 oder gleichwertigem anderem Produkt, beschriftet mit «Wärmemessung ewz» vorhanden?

Ja Nein

Auslegung Datenblatt des Wärmetauschers dem Projektleiter ewz Energielösungen zugestellt (mind. 7 Tage IBS)

Ja Nein

Sekundärkreislauf betriebsbereit, gefüllt

Ja Nein

Kontakte

Unternehmer Heizungsinstallationen

Firma/Name/Vorname

Strasse/Nr./Postfach/PLZ/Ort

Kontaktperson/Telefon (DW)

E-Mail-Adresse/Mobile

Unternehmer Elektroinstallation

Firma/Name/Vorname

Strasse/Nr./Postfach/PLZ/Ort

Kontaktperson/Telefon (DW)

E-Mail-Adresse/Mobile

Bemerkungen:

Wärmeverbund KVA und Holz

Checkliste zur Inbetriebnahme der Kompaktstation ≤ 80 kW

Gewünschter **Vorabnahmeterrnin:**

Gewünschter **Inbetriebnahmeterrnin:**

Datum:

Zeit:

Datum:

Zeit:



Reservationstermine

für Inbetriebnahmen sind 7 Tage vor Wärmelieferung unter folgender E-Mail-Adresse anzumelden:

reservation.el.ibs@ewz.ch

- 1) Die vollständig ausgefüllte Checkliste und das Umformerdatenblatt ist dem Reservationstermin beizulegen.
- 2) Ohne Checkliste und Umformerdatenblatt erfolgt keine IBS.
- 3) Die Reservation gilt erst nach Rückbestätigung durch ewz Energielösungen. Bei Beanstandungen kann sich der IBS-Termin verzögern. (IBS = Inbetriebsetzung)